

## Fertigstellungsmeldung

Datum: \_\_\_\_\_

für den Hausanschlusses an das Fernwärmenetz

<b>Anschlussstelle</b>	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ortsteil:	
Fertigstellungsdatum:	
Flur-Nr.:	Gemarkung:
<b>Anschlussnehmer / Eigentümer (Rechnungsadresse)</b>	
Name / Firma:	
Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Auftragsnummer *:	* von den Gemeindewerken auszufüllen
Mit der Unterschrift wird die Fertigstellung der Installation von WÜ-Station und Hausanlage gemäß den vertraglich vereinbarten Regelungen bestätigt.	
_____ Datum, Unterschrift Anschlussnehmer / Eigentümer	
<b>Technische Daten WÜ-Station und Hausanlage</b>	
Hersteller und Typ der Wärmeübergabestation:	
Installierte Wärmetauscherleistung:	kW
Heizleistung gemäß Wärmebedarfsberechnung:	kW
max. Systemtemperatur Sekundärseite:	°C
Rücklauftemperatur (im Heizbetrieb):	°C
Ein Schaltschema aus dem die folgenden Angaben hervorgehen sollte der Fertigstellungsmeldung beigelegt werden (*Pflichtangabe):	
• Schema der Anlage einschließlich Regelarmaturen*	<input type="checkbox"/>
• Pumpen (Typenbezeichnung)	<input type="checkbox"/>
• Ventile (Typenbezeichnung)	<input type="checkbox"/>
• Messstellen (Sensortypen, Messbereiche)	<input type="checkbox"/>
• Nennweiten und Nenndrücke Sekundärseite	<input type="checkbox"/>
• Art der Warmwasserbereitung	<input type="checkbox"/>
<b>Angaben zu Nutzungsart (z. B. Wohngebäude, Bürogebäude, ...):</b>	

### Montagebericht der ausführenden Fachfirma

Hiermit bescheinigen wir, dass die fernwärmeseitige Hausanlage von den Absperrarmaturen des Fernwärmehausanschlusses über die Montage der Wärmeübergabestation bis zu den relevanten Eigenschaften der Hauszentrale, entsprechend den gültigen technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Gemeindewerke Holzkirchen GmbH und gemäß den aktuell geltenden Richtlinien und Normen (VDE, DIN, usw.) ausgeführt wurde.

Eine Druckprobe mit dem 1,3-fachen Überdruck, zu dem in den gültigen TAB angegebenen maximalen Druck über min. 1 Stunde wurde durchgeführt und protokolliert.

Datum der Druckprobe: \_\_\_\_\_

Firma:

Monteur:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Stempel,  
Unterschrift:

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Firmenstempel

### Ergänzende Hinweise:

Es können ggfls. weitere Nachweise die die Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen dokumentieren, sowie eine Kopie des Druckprobenprotokolls, ggfls. Prüfberichte über Schweißnähte auf der Netz-Seite des Systems beigelegt werden.

Es wird des Weiteren um die Beilage von Kopien der Konformitätserklärungen und von Zulassungszertifikaten für alle verwendeten Bauteile gebeten, die mit dem Heizwasser des Fernwärmenetzes in Berührung kommen.

**Diese Fertigstellungsmeldung ist vor der Inbetriebnahme im technischen Anschlussbüro der Gemeindewerke Holzkirchen vorzulegen.**